

県立大学総合管理学部棟サーバー室他空調改修工事

設計書

履行場所 熊本市東区月出三丁目1番100号

設計者 熊本市東区戸島一丁目13番58号
株式会社 本田設計コンサルタント

内 訳 明 細 書

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	県立大学総合管理学部棟サーバー室他空調改修工事						
I	直接工事						
1)	機械設備工事		1.0	式			
2)	産業廃棄物処理運搬		1.0	式			
	直接工事	計					
II	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	共通費	計					
	工事費	合計					
III	消費税相当額		10.0	%			
		総合計					

内 訳 明 細 書

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	冷暖房設備工事						
	ACP-1 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	床置形/リフレスタイプ	2.0	組			
		冷房能力:20.0kW 暖房能力:22.4kW 付属品:木架台、転倒防止金具					
	AC-1 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井形2方向/ツイン/リフレスタイプ	1.0	組			
		冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW 付属品:転倒防止金具、自動昇降パネル、 リモコン、ワイトパネル					
	AC-2 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井形1方向/リフレスタイプ	1.0	組			
		冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW 付属品:転倒防止金具、自動昇降パネル、 リモコン、ワイトパネル					
	機器搬入費	ACP-1(室内機、室外機共)	0.4	t			
	冷媒用被覆銅管(液)	6.35φ	2.0	m			
	冷媒用被覆銅管(液)	9.52φ	3.0	m			
	冷媒用被覆銅管(ガス)	12.7φ	2.0	m			
	冷媒用被覆銅管(ガス)	15.88φ	1.0	m			

内 訳 明 細 書

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	冷媒用被覆銅管(ガス)	25.4φ	2.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 25A	3.0	m			
	機器電源取外し再取付		4.0	台			
	冷媒管(6.35/12.7)保温	屋外	1.0	m			
	冷媒管(9.52/15.88)保温	屋外	1.0	m			
	冷媒管(9.52/25.4)保温	屋外	1.0	m			
	ドレン管保温	床下/天井内	2.0	m			
	養生		13.0	m ²			
	清掃・片付け		13.0	m ²			
	小 計						

内 訳 明 細 書

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン撤去	床置形 冷房能力:20.0kW	2.0	組			
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン撤去	天井形 冷房能力:7.1kW	1.0	組			
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン撤去	天井形 冷房能力:3.6kW	1.0	組			
	機器搬出費		0.4	t			
	冷媒管(液)撤去	6.35φ	2.0	m			
	冷媒管(液)撤去	9.52φ	3.0	m			
	冷媒管(ガス)撤去	12.7φ	2.0	m			
	冷媒管(ガス)撤去	15.88φ	1.0	m			
	冷媒管(ガス)撤去	25.4φ	2.0	m			
	ドレン管撤去		3.0	m			
	冷媒管(6.35/12.7)保温撤去	屋外	1.0	m			
	冷媒管(9.52/15.88)保温撤去	屋外	1.0	m			
	冷媒管(9.52/25.4)保温撤去	屋外	1.0	m			

